

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ГОРОДА КАЛУГИ

Управление делами
Городского Головы города Калуги

248000, г.Калуга, ул.Кутузова, д. 2/1
Тел. (4842)71-49-21 Факс (4842)59-93-83
E-mai: uprava_kaluga@adm.kaluga.ru

Директору муниципального бюджетного
образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа
№ 25» города Калуги

А.Н. Мокрушину

248025, г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 70

№ _____
На № _____ от _____

от « 04 » сентября 2023

№ БК-12-01/23

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Управление делами Городского Головы города Калуги
(комитет по контрольно-ревизионной работе)

В соответствии с распоряжением начальника управления делами Городского Головы города Калуги от 18.05.2023 № 29-02-р «О проведении плановой выездной проверки» и на основании плана проведения контрольных мероприятий комитетом по контрольно-ревизионной работе управления делами Городского Головы города Калуги на 2023 год, утвержденного распоряжением начальника управления делами Городского Головы города Калуги от 23.12.2022 № 55-02-р, в период с 15.06.2023 по 21.07.2023 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» города Калуги (далее — объект контроля) проведена плановая выездная проверка по теме: «Соблюдение законодательства РФ и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при выполнении работ по замене оконных блоков, дверных блоков и текущему ремонту помещений МБОУ «СОШ № 25» г. Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 70».

Проверенный период: 2021 год.

Акт: выездной проверки соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при выполнении работ по замене оконных блоков, дверных блоков и текущему ремонту помещений МБОУ «СОШ № 25» г. Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 70 от 28.07.2023 № 12.

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:

1. В нарушение пункта 2 Постановления Городской Управы г. Калуги от 8 сентября 2014 № 306-п «О порядке проверки смет на выполнение проектно-изыскательных работ, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов» объектом контроля не представлен локальный сметный расчет на ремонт коридора 4 этажа на сумму 311 418, 18 руб. на проверку в управление финансов города Калуги.

2. Нарушение требований ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44 — ФЗ), п. 2.3, 9.5 гражданско — правового договора от «17» мая 2021 № 05/2021 (далее — контракт) в части изменения объемов работ, предусмотренных контрактом;

3. Дополнительное соглашение № 1 от 31.08.2021 заключено с нарушением ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.3, 9.5 контракта;

4. Нарушение п. 3.3.1 контракта. Объектом контроля не назначено ответственное лицо для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ;

5. В нарушение ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» отдельные акты о приемке выполненных работ (КС-2 № 1 — 15), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3 № 1) не содержат всех обязательных реквизитов первичного учетного документа (дата составления документа, даты отчетного периода);

6. В нарушение требований ч. 7 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4 контракта объектом контроля нарушены порядок, условия и сроки приемки выполненных работ;

7. В нарушение ч. 6 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.2 контракта объектом контроля не направлялось подрядчику требование об уплате неустойки (пени) в размере 115 437,40 руб;

8. В нарушение п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.5 контракта объектом контроля нарушен порядок оплаты выполненных работ;

9. Нарушение ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2.5 контракта, выразившееся в несоблюдении срока оплаты выполненных работ;

10. Несоответствие объемов, указанных в акте о приемке выполненных работ № 6, 7, 8, 12, 13, 15, фактическому объему выполненных работ. Сумма превышения стоимости выполненных работ по контракту составляет 27 862,73 руб;

11. Размер неустойки (штрафа) за ненадлежащее исполнение общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕРПРОМ» (далее — ООО «МАСТЕРПРОМ») обязательств (невыполнение части работ согласно ведомости) по контракту составляет 264 562,40 руб;

12. В нарушение требований ч. 6. ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 6.2 контракта объектом контроля не направлялось требование об уплате неустойки (штрафа) в размере 264 562,40 руб;

Управление делами Городского Головы города Калуги (комитет по контрольно-ревизионной работе) в соответствии со статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 7 и 8 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 (далее - федеральный стандарт № 1095),

ТРЕБУЕТ:

1. В срок до 29.09.2023:

- направить в адрес ООО «МАСТЕРПРОМ» требование об уплате неустойки (пени) по контракту в размере 162 970,43 руб.;

- направить в адрес ООО «МАСТЕРПРОМ» требование об уплате неустойки (штрафа) за ненадлежащее исполнение обязательств в размере 264 562,40 руб;

- принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

2. В срок до 21.11.2023:

- принять меры в соответствии с законодательством по взысканию неустоек (пени, штрафа) в случае неудовлетворения требования об их уплате;

- принять исчерпывающие меры по взысканию превышения стоимости выполненных работ по договору в размере 27 862,73 руб. в соответствии с законодательством.

Информацию о результатах исполнения настоящего представления с приложением копий документов, подтверждающих его исполнение, представить в управление делами Городского Головы города Калуги **не позднее 30.11.2023**

Срок исполнения настоящего представления может быть однократно продлен в соответствии с пунктами 19 - 22 федерального стандарта № 1095.

Невыполнение в установленный срок настоящего представления влечет административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**Председатель комитета по контрольно-
ревизионной работе управления делами
Городского Головы города Калуги**



Л.А.Вульт